



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA INSPETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA) NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	DIAS DECORRIDOS									
				30	60	90	120	150	180	210	240	270
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.610,54	%	44,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
			Dias									
			R\$	21.828,62	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.472,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	25.905,45	%	40,00%	40,00%	20,00%						
			Dias									
			R\$	10.362,18	10.362,18	5.181,09						
3	INFRA-ESTRUTURA	56.102,86	%	10,00%	30,00%	60,00%						
			Dias									
			R\$	5.610,29	16.830,86	33.661,71						
4	SUPER-ESTRUTURA	81.853,83	%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%				
			Dias									
			R\$		8.185,38	24.556,15	32.741,53	16.370,77				
5	PAREDES E PAINÉIS	22.635,52	%			40,00%	40,00%	20,00%				
			Dias									
			R\$			9.054,21	9.054,21	4.527,10	0,00			
6	REVESTIMENTOS	49.305,90	%					25,00%	40,00%	35,00%		
			Dias									
			R\$					12.326,48	19.722,36	17.257,06		
7	PAVIMENTAÇÃO	41.542,12	%						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			Dias									
			R\$						12.462,64	12.462,64	12.462,64	4.154,20
8	COBERTURA	29.821,35	%						50,00%	30,00%	20,00%	
			Dias									
			R\$						14.910,68	8.946,41	5.964,26	
9	ESQUADRIAS	77.638,12	%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Dias									
			R\$					15.527,64	15.527,62	15.527,62	15.527,62	15.527,62
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.487,03	%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
			Dias									
			R\$				2.348,70	2.348,70	4.697,41	4.697,41	7.046,11	2.348,70
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.904,07	%							30,00%	30,00%	40,00%
			Dias									
			R\$							2.071,22	2.071,22	2.761,63
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL	22.609,18	%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Dias									
			R\$				2.260,91	2.260,91	4.521,84	4.521,84	4.521,84	4.521,84
13	SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	10.197,89	%							50,00%	50,00%	
			Dias									
			R\$							5.098,95	5.098,94	
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1.530,13	%									100,00%
			Dias									
			R\$									1.530,13
15	CLIMATIZAÇÃO	28.845,68	%								60,00%	40,00%
			Dias									
			R\$								17.307,41	11.538,27
16	PINTURA	14.192,11	%							30,00%	50,00%	20,00%
			Dias									
			R\$							4.257,63	7.096,06	2.838,42
17	DIVERSOS	18.854,35	%	10,00%	25,00%						30,00%	35,00%
			Dias									
			R\$	1.885,44	4.713,58						5.656,31	6.599,02
TOTAL (R\$) =		561.036,13		39.686,53	43.564,74	75.925,90	49.878,09	56.834,34	75.315,29	78.313,52	86.225,15	55.292,57
TOTAL ACUMULADO (R\$) =		561.036,13		39.686,53	83.251,27	159.177,17	209.055,26	265.889,60	341.204,89	419.518,41	505.743,56	561.036,13
PERCENTUAL SIMPLES				7,07%	7,77%	13,53%	8,89%	10,13%	13,42%	13,96%	15,37%	9,86%
PERCENTUAL ACUMULADO				7,07%	14,84%	28,37%	37,26%	47,39%	60,81%	74,77%	90,14%	100,00%

JOÃO PESSOA, 22 DE ABRIL DE 2019.