



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA INSPETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA) NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	DIAS DECORRIDOS										
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.015,03	%	44,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
			Dias										
			R\$	22.006,63	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05	3.501,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	31.772,34	%	40,00%	40,00%	20,00%							
			Dias										
			R\$	12.708,94	12.708,94	6.354,46							
3	INFRA-ESTRUTURA	52.150,96	%	10,00%	30,00%	60,00%							
			Dias										
			R\$	5.215,10	15.645,29	31.290,57							
4	SUPER-ESTRUTURA	91.782,31	%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%					
			Dias										
			R\$		9.178,23	27.534,69	36.712,92	18.356,47					
5	PAREDES E PAINÉIS	25.789,52	%			40,00%	40,00%	20,00%					
			Dias										
			R\$			10.315,81	10.315,81	5.157,90	0,00				
6	REVESTIMENTOS	58.499,70	%					25,00%	40,00%	35,00%			
			Dias										
			R\$					14.624,93	23.399,88	20.474,89			
7	PAVIMENTAÇÃO	59.944,19	%						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
			Dias										
			R\$						17.983,26	17.983,26	17.983,26	5.994,41	
8	COBERTURA	34.539,85	%						50,00%	30,00%	20,00%		
			Dias										
			R\$						17.269,93	10.361,96	6.907,96		
9	ESQUADRIAS	70.295,46	%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Dias										
			R\$					14.059,10	14.059,09	14.059,09	14.059,09	14.059,09	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.130,23	%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
			Dias										
			R\$					3.113,02	3.113,02	6.226,05	6.226,05	9.339,07	3.113,02
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.964,88	%							30,00%	30,00%	40,00%	
			Dias										
			R\$							2.089,46	2.089,46	2.785,96	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL	23.932,05	%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Dias										
			R\$					2.393,21	2.393,20	4.786,41	4.786,41	4.786,41	4.786,41
13	SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	8.390,05	%							50,00%	50,00%		
			Dias										
			R\$							4.195,03	4.195,02		
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	2.024,57	%									100,00%	
			Dias										
			R\$										2.024,57
15	CLIMATIZAÇÃO	29.562,98	%								60,00%	40,00%	
			Dias										
			R\$									17.737,79	11.825,19
16	PINTURA	17.446,49	%							30,00%	50,00%	20,00%	
			Dias										
			R\$							5.233,95	8.723,25	3.489,29	
17	DIVERSOS	35.655,55	%	10,00%	25,00%						30,00%	35,00%	
			Dias										
			R\$	3.565,56	8.913,88							10.696,67	12.479,44
TOTAL (R\$) =		629.896,16		43.496,23	49.947,39	78.996,58	56.036,01	61.205,67	87.225,67	88.911,15	100.019,03	64.058,43	
TOTAL ACUMULADO (R\$) =		629.896,16		43.496,23	93.443,62	172.440,20	228.476,21	289.681,88	376.907,55	465.818,70	565.837,73	629.896,16	
PERCENTUAL SIMPLES				6,91%	7,93%	12,54%	8,90%	9,72%	13,85%	14,12%	15,88%	10,15%	
PERCENTUAL ACUMULADO				6,91%	14,84%	27,38%	36,28%	46,00%	59,85%	73,97%	89,85%	100,00%	

JOÃO PESSOA, 03 DE JUNHO DE 2019.